

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 29 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Льва Толстого

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен панели

Число этажей 9 наличие подвала теплоизолирован

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша воздушное кровельное покрытие - требует

ремонта
б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания штукатурка, цоколев - требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние
хорошее; оконные переплеты - имеет срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания разрушена, требуется ремонт

з) система центрального отопления проектирована, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ООО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство одновременно сгорели 188

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии Иван Д.Е. Ласкин

Члены комиссии Брызгал А.А. Буренин
Мещеряков Р.В. Косарев