

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 30 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Лова Тасетово

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен камень

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания разрушен защитный слой п/бетонных панелей

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - нетек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания применены проходы всевозможные, выдолблены - требуется ремонт

з) система центрального отопления проектирована, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от АО "КТЗ"

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство состоянием хорошее

УД/Д

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. В. Васильева
Борисов Н. В.
Лоскут Е. В.